

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านอยู่สุข หมู่ ๑๐ ตำบลปอ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๓๓๖,๒๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในพื้นที่บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปอ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๒๙๔,๓๘๕.๕๔		กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านดอน หมู่ ๓ ตำบลปอ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๖๐๐,๐๐๐	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในพื้นที่บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลปอ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๕๙๗,๙๕๑.๗๔		กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๙๓๖,๒๐๐			๒				๘๙๒,๓๓๗.๒๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๔๙๙,๓๐๐	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต ขนาดภายในกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๔	๔๙๙,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๕	๔๙๙,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๘	๔๐๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๙	๒๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒๐	๔๙๙,๓๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๓.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน หมู่ ๑๗	๔๙๘,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓				๐	ราคากลาง	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๖	๖๐๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๑.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓				๐	ร่าง tor	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔	๔๙๘,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓			๐	ร่าง tor	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗	๒๐๐,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘	๗๐๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	ร่าง tor	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓				๐	ราคากลาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ ๙	๖๙๙,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง (หมู่บ้านบริวารของบ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๑๔)	๓๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๓๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๒๑.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๒๙.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รวมความยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพิทักษ์ศรี (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด)	๒๐๑,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๔๔.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๗.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รวมความยาว ๖๖.๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๓	๔๐๐,๐๐๐	ค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร มีพื้นที่เม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๑๐ เมตร	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓			๐	จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	ค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๙	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๓๑๕,๐๐๐	ติดตั้งระบบกระจายเสียง บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๗ จุด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๓,๘๐๐	ติดตั้งระบบกระจายเสียง บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖ จุด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงต่อเติมหอประชุม ขนาด กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓			๐	ร่าง tor	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๓	โครงการปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ ๗	๔๙๙,๘๐๐	ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน ทรายทอง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร) และก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง ๓.๑๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๗๕ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓			๐	ร่าง tor	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๖๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำเข้า ถังน้ำดิบยาว ๓๑๕ เมตร และท่อส่งน้ำใช้ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
รวม ๒๔ โครงการ		๑๐,๖๖๔,๕๐๐				๘	๑๖				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปางหัด หมู่ ๒	๕๑๗,๐๐๐	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำเข้าถึงน้ำดิบยาว ๓๑๕ เมตร และท่อส่งน้ำใช้ยาว ๑,๓๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (ม.๑๘,ม.๗,ม.๙ และ ม.๑๙)	๒,๑๙๙,๒๐๐	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร) ๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่เกษตรบ้านร่มฟ้าทองหมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๓.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓			๐	ลงนามในสัญญา	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๒,๗๑๖,๒๐๐				๑	๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีเงินกันไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (ม.๗, ม.๘, ม.๙, ม.๑๖)	๒,๗๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ ๑. บ้านทรายทอง หมู่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร) ๒. บ้านห้วยคุ หมู่ ๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓				๐	ลงนามในสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
			<p>-ต่อ-</p> <p>จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร)</p> <p>๓. บ้านห้วยทาน หมู่ ๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร)</p>								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
			-ต่อ- ๔. บ้านศิลาแดง หมู่ ๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร)จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร)								
๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม ม.๑๓	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓				๓๕๖,๐๐๐		กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง ม.๑๘	๔๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสันติพัฒนา ม.๑๙	๖๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓				๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านอยู่สุข ม. ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓				๐	TOR	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ บ้านเจดีย์ทอง ม.๒๑	๒๔๐,๘๐๐	ลงหินคลุกผิวทางขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร จุดที่ ๑ ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๓ ยาว ๒๕.๐๐ เมตร จุดที่ ๔ ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร รวมเป็นความยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓				๐	TOR	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ(บ้านร่มฟ้าหลวง ม.๑๒)	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ขนาดยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปางปอ ม.๑	๒๑๖,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓			๐	TOR	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านปอกลาง ม. ๕	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ป่าปอกลาง หมู่ที่ ๕ ปริมาณ ดังนี้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปอ และห้องน้ำ (กองช่าง,กองการศึกษา)	๖๓๒,๐๐๐	๑. ต่อเติมห้องทำงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร พื้นี่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕ ตารางเมตร ๒. ต่อเติมห้องทำงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พื้นี่อาคารไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓			๐	ราคากลาง	กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๕๕,๓๐๐	ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติพัฒนา ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ กำหนด	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๐	รอตรวจรับ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๐๑.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๕๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓			๐	TOR	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญทอง หมู่ที่ ๒๑	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗		✓				๐	TOR	กองช่าง
๑๙	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. (สำนักปลัด)	๕๐๐,๐๐๐	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ตามแบบมาตรฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลปกอกำหนด	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓				๐	TOR โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	กองช่าง
รวม ๑๙ โครงการ		๑๐,๖๓๙,๕๐๐	๕๐๐,๐๐๐		๒	๑๓	๔		๓๕๖,๐๐๐			

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### (โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ระบบประปาภูเขา) เพื่ออุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตำบลปอ (ติดตั้งระบบกรองน้ำ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑)	๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมระบบเครื่องกรองน้ำ (แบบหยอดเหรียญ) จำนวน ๑ หลัง	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	ราคากลาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ ๖ บ้านผาแล	๔๒๔,๖๐๐	ก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๓๑๔,๔๐๐	ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๓๑๔,๐๐๐		กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๑๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๕๙.๕๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๕๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๑๖,๐๐๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๔๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๑๐,๐๐๐		กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗)	๔๙๙,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๘๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ซ้าง (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	ราคากลาง	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙)	๔๙๙,๘๐๐	ปรับปรุงถนน ขนาดยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๔๕๐,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๗๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๒๕.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	TOR	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑)	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๘๑.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๐๐ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	TOR	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๒ บ้านร่มฟ้าหลวง	๔๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓)	๓๙๙,๖๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๘๑.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๓.๐๐ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๘๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	TOR	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาดั่ง หมู่ที่ ๑๔)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๔๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๒๙.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๙๖.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๗๐,๐๐๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
			-ต่อ- จุดที่ ๔ ขนาดยาว ๔๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๕ ขนาดยาว ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร)								
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕)	๔๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๒๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๒๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดยาว ๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๕ ขนาดยาว ๔๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม.)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๑๙,๐๐๐		กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗)	๔๔๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๔๔.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๑๖,๐๐๐		กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘)	๓๙๘,๖๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๔๙๘,๔๐๐	ปรับปรุงถนน จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๖๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดยาว ๙๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๔.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยกู่ หมู่ที่ ๒๐	๔๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๔๒.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร) พร้อมวางท่อ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จำนวน ๑๖ ท่อน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	TOR	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างโรงเตาเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕)	๒๓๘,๘๐๐	ก่อสร้างโรงเตาเผาขยะมูลฝอย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	TOR	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ (บ้านฟ้าไทรงาม หมู่ ๑๓)	๔๑๗,๐๐๐	ก่อสร้างรั้ว ขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓				๐	บริหารสัญญา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ (ซอย ๗)	๑,๗๖๘,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๑,๒๕๑,๐๐๐		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐ เชื่อม บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗)	๓๔๖,๗๐๐	ซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทาง ยาว ๒๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๓๑๗,๐๐๐		กองช่าง
๒๓	โครงการขุดลอกคูน้ำ ร่องน้ำ หรือท่อระบายน้ำและคูคลองในพื้นที่ตำบลปอ (ลำน้ำห้วยเคียน บ้านปางปอ หมู่ ๑)	๒๖,๓๐๐	งานขุดลอกลำห้วยเคียน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ท้องกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ ๑๐)	๔๖,๙๘๐	จุดที่ ๑ ต่อเติมอาคาร ๒๔.๕๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ ต่อเติมห้องน้ำ ๘.๓๐ ตร.ม.	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๔๖,๙๐๐		กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๒ บ้านร่มฟ้าหลวง	๔๑๓,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดยาว ๖๘.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดยาว ๙๕.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ตารางเมตร)	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	TOR	กองช่าง
รวม ๒๕ โครงการ		๑๐,๙๒๕,๑๘๐			๙	๑๖			๔,๐๕๙,๙๐๐		

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๑ ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๓๒.๐๐ เมตร	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๔๙๙,๘๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
			-ต่อ- ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร)								
๓	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๔๙๓,๔๐๐	การติดตั้งระบบกระจายเสียง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๔	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๔๗๙,๐๐๐	การติดตั้งระบบกระจายเสียง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตร.ม)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยห่าน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗		✓			๐	TOR	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑)	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๓.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑๔)	๔๙๙,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๘๐๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม ขนาด กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๒๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗	๔๘๘,๙๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๔๙๙,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
			-ต่อ- จุดที่๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร)								
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุ่มหมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๒๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม.	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๔๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๔ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร)	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑)	๑๐,๒๕๒,๖๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๒,๙๙๔,๗๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร)	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาด กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างเมรุในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕)	๘๔๑,๓๐๐	ก่อสร้างเมรุ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมห้องน้ำ (ภูชี้เดือน) บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๙๒๕,๔๐๐	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓.๑๐ ตารางเมตร	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔๑,๔๐๐	ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๘๖,๐๐๐	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ถัง	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกู่ หมู่ที่ ๒๐	๔๑๑,๓๐๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดภายใน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ๒.งานป้องกันไหล่ทาง ยาว ๒๐ เมตร ๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ (ศพด.บ้านห้วยกู่)	๓๓๗,๐๐๐	ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ ๔๗.๖๔ ตารางเมตร และรั้วถอน พื้นที่ ๔๗.๖๔ ตารางเมตร	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ตำบลปอ	๑๖๕,๔๗๒.๑๕	ปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๒ บ้านผาแล หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๓ บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔ และจุดที่ ๔ บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๘	โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบ	๔,๐๐๐,๐๐๐	จัดซื้อรถชุดดินตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๙	โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์	๔,๕๐๐,๐๐๐	กระบะพื้นเรียบท้ายลาด ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๑ คัน	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๓๔,๒๒๑,๗๗๒.๑๕				๑	๒๘				

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับเกียรติบัตรผ่านการเตรียมความพร้อม จำนวน ๓๒๑ คน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓				๓,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ	๒๐๐,๐๐๐	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กในสังกัด จำนวน ๕๖ คน	เม.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เด็ก ประชาชนตำบลปอ จำนวน ๗๘๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเด็ก	มี.ค. ๖๗	✓				๑๑๒,๙๓๗		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในพื้นที่ตำบลปอ	๑๖๕,๐๐๐	มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ทุน ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน ๓ ทุน รวมทั้งหมด ๖ ทุน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๕๖๖,๒๕	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์ หนังสือเรียน เครื่องแบบชุดนักเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕ ศูนย์	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓				๑,๐๖๘,๕๕๒		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔,๕๙๘,๙๘๕	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๑๕ ศูนย์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๒,๐๙๑,๗๘๐		กองการศึกษาฯ
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๑๖๘,๑๖๕	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๙ แห่ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๒,๘๓๘,๓๒๙.๓๔		กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑๐,๓๔๒,๖๐๐	สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๙ แห่ง	ต.ค. ๖๖, ม.ค. ๖๗, เม.ย. - พ.ค. ๖๗, ก.ค. - ส.ค. ๖๗	✓				๕,๑๓๘,๔๐๒	ผูกพัน ๖๐๑,๔๖๘	กองการศึกษาฯ
รวม ๘ โครงการ		๒๑,๗๙๖,๓๗๕			๖		๒		๑๑,๒๕๓,๐๐๐.๓๔		

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดนิทรรศการงานพ้อขุนเม็งราย	๒๐๐,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ได้เผยแพร่ให้สาธารณชนที่มาชมนิทรรศการในงานพ้อขุนเม็งรายมหาราช ได้รับทราบโดยทั่วกัน	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓				๑๘๑,๕๙๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ	๒๐๗,๕๐๐	ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลปอ จำนวน ๖๒๙ คน ได้ร่วมกันบำรุงรักษาสืบสาน และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว	เม.ย. ๖๗		✓			๐	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการสนับสนุนจัดงานสัปดาห์ของดี อำเภอเวียงแก่น	๑๑๐,๐๐๐	ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์และกาชาดอำเภอเวียงแก่น ให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวตำบลปอและอำเภอเวียงแก่น	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า	๖๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลปอ ได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าอาข่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป	ก.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลปอ เข้าร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๖	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่อ้าวเมียน	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลปอ เข้าร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอ้าวเมียน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลปอ จำนวน ๔๔๗ คน ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งอันติงามของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	✓				๑๗๗,๕๘๙	โอนเพิ่ม ๔๕,๗๘๔	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	ประชาชนในตำบลปอ จำนวน ๓๘๙ คน ได้เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๖	✓				๑๐๔,๓๔๙		กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น	๔๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีฯ	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	✓				๔๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนศูนย์การศึกษาออกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เวียงแก่น	๑๐,๐๐๐	สนับสนุนการมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	✓				๑๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงแก่น)	๒๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอเวียงแก่น	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๖๓,๖๐๐	เยาวชน ประชาชนในตำบลปอ จำนวน ๖๘๒ คน มีความสามัคคี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๑๐,๒๕๗	โอนเพิ่ม ๖,๑๓๕	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๓	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนในตำบลปอ จำนวน ๔๕ คน สามารถนำความการทำถั่วเหลืองมาเป็นอาชีพเสริมหรือทำกินเองได้	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้เด็กและเยาวชนจำนวน ๕๐ คน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ่ม	๑๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	๖๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗				✓	๐	โอนลด ๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนอำเภอเวียงแก่น (อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน)	๑๐๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๐๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่		กองการศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนปอกลางวิทยา	๖๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗				✓	๐	โอนลด ๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนันต์ปิยะอูย	๑๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง	๒๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล	๑๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา	๑๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๗	อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๘	อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์	๒๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๙	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	๑๕,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๓๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ (อุดหนุนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม)	๕๐,๐๐๐	สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๕๐,๐๐๐ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่		กองการศึกษาฯ
รวม ๓๐ โครงการ		๑,๙๕๑,๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐		๒๐	๑	๗	๒	๑,๑๒๓,๗๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	จัดซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอกลาง, ห้วยคุด, ห้วยห่าน และฟ้าไทยงาม สำหรับพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตรม.	มี.ค. ๖๗	✓				๑๔,๖๐๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๑ โครงการ		๓๒,๐๐๐			๑				๑๔,๖๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๙,๖๐๐	ออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๖,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๒๑ หมู่บ้าน	พ.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๕๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๓,๐๐๐		สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๑๒๐,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น	๔๐,๐๐๐	สนับสนุนงานสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ราษฎร	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓				๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๒๗๕,๖๐๐			๓		๓		๔๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ จุด ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๗	✓				๒,๗๙๕		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้กับนักเรียน ร.ร.บรรพตวิทวิทยา จำนวน ๗๐ คน	มิ.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร การขับขี่ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร การขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านห้วยคุ จำนวน ๖๐ คน	พ.ย. ๖๖	✓				๑๗,๑๔๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ตำบลโป หลังเกิดสาธารณภัย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลโป จำนวน ๖๐ คน	พ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๖	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ อบต.ปอ เฝ้าระวังไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลปอ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ๔ รายและอปพร. ๘ นาย	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓				๑๓,๔๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐			๓		๓		๓๓,๓๓๕		

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### ๔.๑ แผนงานการเกษตร

##### (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	๒๑๐,๐๐๐	จัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	๒๐๘,๐๐๐	จัดทำแนวกันไฟ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลปอ	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖		✓			๔๔,๗๒๐	ผูกพัน ๖๗,๐๘๐	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๔๑๘,๐๐๐				๑	๑		๔๔,๗๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์	๑๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปอ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐					๑				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	๔๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน มีทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ	๑๘,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้การทำไข่เค็มดินสอพองและการทำแหนมตุ้ม ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓				๐	ผูกพัน ๓,๗๖๐	สำนักปลัด



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้การทำของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	✓				๙,๖๑๕		สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปอ	๑๘,๐๐๐	ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของกลุ่มสตรีและครอบครัว	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้หับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๓๐ คน	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓				๑๔,๑๓๕		สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๑๔๔,๐๐๐			๓		๒		๒๓,๗๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	การจ้างบริการทำความสะอาดสะอาดจุดชมวิวดำบลปอ	๑๘๐,๐๐๐	จ้างบริการทำความสะอาดจุดชมวิวดำบลปอ ตั้ง และทำความสะอาดห้องน้ำ จำนวน ๒ ราย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				๗๕,๐๐๐	ผูกพัน ๑๐๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว, ป้ายบอกทางท่องเที่ยว, ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๓,๓๘๐		สำนักปลัด
๓	โครงการเที่ยวชอຍผាตั้ง ໓໓ ທະເລໝອກ ດອກສາກຸຣະບານ ສືບສານ ວັດໝູ່ນຮຸ້ນໝູ່ເຜົ່າ	๑๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้กับให้แก่ประชาชน	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	✓				๑๑๐,๗๐๐	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ	๕๐,๐๐๐	ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลปอและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๑๕,๙๐๐		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศเบื้องต้นสำหรับการท่องเที่ยว	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๔๐ คน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ		๔๕๐,๐๐๐			๔		๑		๒๐๔,๙๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพและรายได้

๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

(กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	จัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑,๒๐๐,๐๐๐	จัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า ๖๐ และไม่เกิน ๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖		✓			๐	TOR	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐				๑					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโป มีความรู้และมีการคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยูงแมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง	๖๐,๐๐๐	ป้องกันโรคไข้เลือดออก และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโป ลดลง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๓	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๔๐๐ โด๊ส และฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลปอ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐	รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก จัดซื้อทรายอะเบทให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้นักเรียน ร.ร.บ้านห้วยคู จำนวน ๕๘ คน	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	✓				๑๒,๓๗๕		สำนักปลัด
๖	โครงการสำรวจแหล่ง กำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๑๐,๐๐๐	สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่ตำบลปอ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๗	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐	ส่งเสริมการรักษโลก ในกับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอทุกหมู่บ้าน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม, หนองพยาธิ ให้กับประชาชนบ้านปางปอ จำนวน ๔๐ คน	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	✓				๙,๔๗๐		สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า การปฐมพยาบาลให้กับประชาชนบ้านอยู่สุข จำนวน ๔๐ คน	ต.ค. - พ.ย. ๖๖			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ ะเร็งเต้านม, โรคเอดส์, และการแก้ไขปัญหาเสพติดให้ประชาชนบ้านร่มโพธิ์เงิน จำนวน ๒๐ คน	พ.ค. - ก.ค. ๖๗	✓				๑,๕๐๐	ผูกพัน ๕,๕๒๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม, โรคเอดส์ ให้กับประชาชนบ้านร่มฟ้าหลวง จำนวน ๒๐ คน	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม, การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก ให้กับประชาชนบ้านฟ้าไทยงาม จำนวน ๒๐ คน	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม, โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนบ้านผาดั่ง จำนวน ๕๐ คน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗		✓			๑๑,๙๒๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม, โรคเอดส์ ให้กับประชาชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น จำนวน ๒๐ คน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๑๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน, โรคมาลาเรีย ให้กับประชาชนบ้านศิลาแดง จำนวน ๔๐ คน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	✓				๒,๒๕๐	ผูกพัน ๗,๒๒๐	สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,โรคเอดส์ ให้กับประชาชนบ้านห้วยปอ จำนวน ๒๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑,๕๐๐	ผูกพัน ๕,๕๒๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอดส์,การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนบ้านร่มฟ้าทอง จำนวน ๒๐ คน	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๑๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งเต้านม,การดูแลตนเองและเด็กให้กับประชาชนบ้านสันติพัฒนา จำนวน ๔๐ คน	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	✓				๑๒,๒๘๐		สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,โรคหนองพยาธิให้กับประชาชนบ้านปางหัด จำนวน ๕๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันภัยจากสารเสพติดและโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนบ้านห้วยกู่ก จำนวน ๓๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,โรคเอดส์ ให้กับประชาชนบ้านเจดีย์ทอง จำนวน ๔๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๒,๙๒๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน,โรคหนองพยาธิให้กับประชาชนบ้านดอน จำนวน ๕๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๔,๓๗๐		สำนักปลัด
๒๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,โรคเอดส์ ให้กับประชาชนบ้านหนองเตา จำนวน ๕๐ คน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,โรคหนองพยาธิให้กับประชาชนบ้านปอกลาง จำนวน ๕๐ คน	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				๑๕,๑๗๐		สำนักปลัด
๒๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยมะเร็งเต้านม,การคัดแยกขยะให้กับประชาชนบ้านผาแล จำนวน ๕๐ คน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	✓				๒,๒๕๐	ผูกพัน ๗,๒๒๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน,ภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก ให้กับประชาชนบ้านทรายทอง จำนวน ๕๐ คน	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ,โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนบ้านห้วยคุ จำนวน ๕๐ คน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการสำหรับแม่และเด็ก ,โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนบ้านห้วยทาน จำนวน ๕๐ คน	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓				๑๑,๙๒๐		สำนักปลัด
๒๙	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบะสูงไม่เกินต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๒๙ โครงการ		๑,๘๔๕,๐๐๐			๑๑	๑	๑๗		๑๐๗,๙๒๕		

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ

### ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

(กรณีเงินกันไว้เบิกตัดปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	เครื่องฟันทมอกควีน	๑๑๘,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องฟันทมอกควีน จำนวน ๒ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓				๑๑๖,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๑๘,๐๐๐			๑				๑๑๖,๐๐๐		



ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้องค์กรสมรรถนะสูง	๑๖๐,๐๐๐	จัดอบรมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในตำบลปอ จำนวน ๕๓ คน	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	จัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด จำนวน ๕๓ คน	มิ.ย. -พ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมปลูกฝังเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลปอ จำนวน ๕๐ คน	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการการเมือง และพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๗ คน	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓				๐	ผูกพัน ๑๘,๑๙๖	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	๕๐,๐๐๐	จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๙ คน	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	✓				๑๐๖,๖๐๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลม่วงยาย	๓๕,๐๐๐	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเวียงแก่น	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๓๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๗	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สํารวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐	จัดทำกรวิจัย สํารวจ ประเมินผล ความพึงพอใจด้านการให้บริการของ อบต.ปอ	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๘	โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และบรมวงศานุวงศ์ฯ	๕๐,๐๐๐	จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับเสด็จ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๙	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐	จัดแข่งขันประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปอ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	✓				๑๐,๙๖๓		สำนักปลัด
๑๐	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐	จัดอบรมเสริมสร้างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ปอ จำนวน ๕๓ คน	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓				๓๖๐	ผูกพัน ๑๓,๓๔๘	สำนักปลัด
๑๑	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปอ ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๒	โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๑,๐๐๐	จัดการประชุมประชาคมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	✓				๕๔,๑๒๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	จัดอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลปอ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี	๑๐,๐๐๐	ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปอ	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			✓		๐		กองคลัง
รวม ๑๔ โครงการ		๖๖๑,๐๐๐			๖		๔		๒๐๗,๐๔๓		

## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน	โครงการ
-คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ - คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๐	จำนวน ๗๑	โครงการ
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ - คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๘	จำนวน ๔๓	โครงการ
➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ - คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๗	จำนวน ๙๕	โครงการ
➤ โครงการที่ยกเลิก - คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕	จำนวน ๒	โครงการ