



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)

๑ - ๓๑

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓๒

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้าน ศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปอ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๖๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลปอ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๑๖๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านพิทักษ์คีรี (หมู่บ้านบริวารของบ้านปาง หัด หมู่ ๒) ตำบล ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ของ	๒๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		๙๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๘๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๗,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒) (ท่อซีเมนต์)	๑๙๙,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘				✓	๐	โอนลด ๑๙๙,๗๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๒๒๒,๖๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๓๘๔,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๓๑๖,๒๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ป่าสุสาน ๑๐๔ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๕๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๔๐๔,๑๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๒๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๖๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๔๘,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหนอง (หมู่บ้านบวร ของบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔)	๒๙๙,๘๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๔๙,๘๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐	๔๔๘,๓๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๔๔๘,๗๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ชีฟ้า หมู่ที่ ๑๘	๔๐๑,๕๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุ ม. ๘ เชื่อม บ้านผาแล ม. ๖	๒,๕๔๗,๔๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘				✓	๐	โอนลด ๒,๕๔๗,๕๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๗๐๐,๖๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘				✓	๐	โอนลด ๖๖๔,๓๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนในพื้นที่ตำบล ปอ (บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑ เชื่อมบ้านห้วย กุก หมู่ที่ ๒๐)	๑,๘๑๗,๗๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวาร ของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)		๑๙๙,๗๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุดหมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาและ หมู่ที่ ๖		๓,๒๑๑,๗๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน อยู่สุข หมู่ที่ ๑๐		๗๕,๖๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
รวม ๒๓ โครงการ		๑๒,๐๘๔,๓๐๐	๓,๔๘๗,๐๐๐		-	-	๒๐	๓	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อ การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ ที่ ๖)	๔๙๙,๓๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๔	๔๙๙,๗๐๐		๑๗ มี.ค. - ๑๐ มิ.ย.๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๕	๔๙๙,๙๐๐		๑๔ มี.ค. - ๘ พ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒๐	๔๙๙,๓๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓)	๔๙๗,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒)	๓๗๘,๖๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖)	๓๙๔,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๕๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๖๙๙,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหนอง บ้านบริวารของ หมู่ที่ ๑๔	๓๐๐,๐๐๐		๑๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้านพิทักษ์ศรีบ้านบริวารบ้านปางหัด หมู่ ที่ ๒	๒๐๑,๐๐๐		๑๑ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน หมู่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐		๒๕ มี.ค. - ๒๓ มิ.ย. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกูก	๕๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๙	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๓๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๓,๘๐๐		เม.ย. - ส.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๑๑๙,๙๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านร่มฟ้าผาม่น หมู่ที่ ๑๕	๑๙๘,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๐๑,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	ประกาศเสนอราคา	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ(บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๒๘๕,๗๐๐		๑๘ ก.พ. - ๑๐ พ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่ตำบลปอ บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๕,๒๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงลานศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงลานหอประชุมประจำหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๘๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปางหัดใหม่บริวารบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๑๑,๒๒๗,๗๐๐	-		-	๑๔	๑๕	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐		๒๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๕๐๐		๑๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	✓				๔๕๕,๐๐๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐		๓ เม.ย. - ๒ มิ.ย ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ตำบลปอ บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๒๔๐,๘๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปอ และห้องน้ำ (กองช่าง,กองการศึกษา)	๖๓๒,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗				✓	๐		กองช่าง
๘	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปอ (สำนักปลัด)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
รวม ๘ โครงการ		๓,๘๖๙,๓๐๐	-		๑	๖	-	๑	๔๕๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านดอน หมู่ที่ ๓)	๔๙๙,๘๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	เสนอราคา	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทรงาม หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔)	๔๙๙,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๔๙๙,๒๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้าน บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗	๔๙๘,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๔๙๙,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๔๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๒,๙๙๔,๗๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างเมรุในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕)	๘๔๑,๓๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวพร้อมห้องน้ำ (ภูชี้เดือน) บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๙๒๕,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔๑,๔๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘	๔๘๖,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตั้ง ๑๐๔	๑,๔๐๒,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๔๙๓,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๑	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ที่ ๖)	๔๗๙,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑)	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ปอ (ศพด.บ้านห้วยกุก)	๓๓๗,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๑๑,๓๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑)	๑๑,๐๕๙,๖๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗				✓	๐		กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖)	๑,๑๓๗,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒๘	โครงการต่อเติมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอ (บ้านผาตั้ง ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๔) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๒๒๓,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. ปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๒๔,๗๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘		✓			๐	กำหนดราคา กลาง	กองช่าง
รวม ๒๙ โครงการ		๓๙,๓๐๒,๘๐๐	-		-	๙	๑๙	๑	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	๑๒๑,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๘	๒๘๗,๑๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๕	๕๒๑,๒๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๘ และ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๘,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๖	๒๔๐,๙๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๑๗ และ หมู่ที่ ๒๐	๒๘๖,๒๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ		๑,๖๖๕,๒๐๐	-		-	๖	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยถนนสาย ชร ๔๐๒๙ แยก ทล. ๑๑๕๕ - บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย	๓,๓๓๗,๙๐๐		พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘		✓			๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	ขทช.ชร
๒	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.๑๔ ต.ปอ อ.เวียงแก่น ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ม. ๒๔ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อบจ. เชียงราย เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๑๒๓)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓			๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	อบจ.ชร
รวม ๒ โครงการ		๓,๘๓๗,๙๐๐	-		-	๒	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๐๐๐		๑๗ มี.ค. ๖๘	✓				๕,๔๕๖	ผูกพัน ๕,๔๕๖	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ	๑๙๖,๕๒๐		เม.ย. ๖๘			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๐,๐๐๐		๑๑ มี.ค. ๖๘	✓				๑๐๑,๘๖๕		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในพื้นที่ตำบลปอ	๒๒๕,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘		✓			๐		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐		ก.ค. ๖๘			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑,๕๙๓,๖๐๘		ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘		✓			๑,๑๕๑,๖๔๘		กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔,๓๐๓,๑๘๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๒,๑๐๙,๑๗๔		กองการศึกษาฯ
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๒๖๘,๑๑๙		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐	โอนเพิ่ม ๒๖๘,๗๖๒ ผูกพัน ๙๓๘,๘๕๒.๔๐	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพร.	๑๐,๓๖๗,๘๐๐		ต.ค. ๖๗ , มี.ค. ,เม.ย. , ก.ค. ๖๘		✓			๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๙ โครงการ		๒๓,๐๘๗,๒๒๗	-		๒	๕	๒	-	๓,๓๖๘,๑๔๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งราย	๗๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘				✓	๐	โอนลด ๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลปอ	๒๐๐,๐๐๐		เม.ย. ๖๘		✓			๐		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการร่วมจัดงานส้มโอของดี อำเภอยางชุมน้อย	๑๑๐,๐๐๐		ส.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติพันธุ์อำเภอยางชุมน้อย	๖๐,๐๐๐		ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ	๑๐๐,๐๐๐		๑๓ มี.ค. ๖๘	✓				๕๘,๙๐๐	โอนเพิ่ม ๓๖,๒๐๔	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ชนเผ่าม้ง	๑๙๖,๐๐๐		๓-๔ มี.ค. ๖๘	✓				๑๗๒,๓๕๔		กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐		พ.ย. ๖๗				✓	๐	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย	๓๖,๐๐๐		ต.ค. - พ.ย. ๖๗			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอยางชุมน้อย)	๒๕,๐๐๐		มี.ค. - เม.ย. ๖๘		✓			๐		กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการกีฬาปอสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๕๖,๐๐๐		๑ - ๓ มี.ค. ๖๘	✓				๑๘๐,๑๒๙	โอนเพิ่ม ๑๒,๖๕๖	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๘๐,๐๐๐		๒๘ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๘	✓				๐		กอง การศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนตล์ปิยะอุย	๑๕,๐๐๐		๑๕ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา	๒๕,๐๐๐		๑๒ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปอ	๖๐,๐๐๐		๖ ธ.ค. ๖๗	✓				๓๖,๔๘๔		กอง การศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒๙ ต.ค. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง	๒๐,๐๐๐		๑๕ ธ.ค. ๖๗	✓				๒๐,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล	๑๕,๐๐๐		๒๑ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา	๑๕,๐๐๐		๒๔ ธ.ค. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ	๒๕,๐๐๐		๒๙ ต.ค. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหาน	๒๕,๐๐๐		๒๑ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์	๒๕,๐๐๐		๒๘ พ.ย. ๖๗	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น	๑๐๐,๐๐๐		๒๒ พ.ค. ๖๘	✓				๑๐๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	๑๕,๐๐๐		๑๔ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๕	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกู่ก	๑๕,๐๐๐		๑๔ พ.ย. ๖๗	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๖	โครงการสนับสนุนการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น)	๗๐,๐๐๐		๒๖ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๘	✓				๗๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๗	โครงการพิธีสงฆ์น้ำอนุสาวรีย์พญาเม็งราย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น)	๕,๐๐๐		เม.ย. ๖๘			✓		๐	โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒๘	โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปอ	๙๖,๓๑๐		๒๘ ก.พ. ๖๘	✓				๙๖,๓๑๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๒๘ โครงการ		๑,๘๕๙,๓๑๐	-		๒๐	๒	๔	๒	๙๕๙,๑๗๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานงบกลาง

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๕๘๙,๖๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๙๐๕,๖๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๐๔,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๒๐,๖๙๙,๒๐๐	-		-	๓	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๔๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๒	โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๖,๐๐๐		พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๘,๐๐๐		๒๕ ก.พ. ๖๘	✓				๘,๗๒๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘				✓	๐		สำนักปลัด
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น	๔๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓				๔๐,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๑๐๔,๔๐๐	-		๒	๓	-	๑	๕๓,๗๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐		ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓			๑๕,๐๙๕		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐		มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจราจร การขับขี่ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐		พ.ย. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๑๒,๑๖๕	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๖	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐				✓			๒๙,๒๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๓๘๐,๐๐๐	-		๑	๒	๓	-	๑๕๖,๔๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดทำฝ่ายชลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	๒๑๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	๒๐๖,๘๓๐		พ.ย. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐		สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๔๒๖,๘๓๐	-		-	๑	๒	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐		๒๐ ก.พ. ๖๘	✓				๖,๔๐๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐		๑๒ ธ.ค. ๖๗	✓				๗,๗๘๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓				๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	๑๘,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๘,๐๐๐		พ.ย. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๙๖,๐๐๐	-		๓	-	๓	-	๑๔,๑๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	การจ้างบริการทำความสะอาดจุดชมวิวดำปลอ	๑๘๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๒	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๑๐๐,๐๐๐		๑๖ ม.ค. ๖๘	✓				๕,๒๕๐		สำนักปลัด
๓	โครงการเที่ยวดยผาตั้ง ชมทะเลหมอกดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	๑๒๐,๐๐๐		๒๕ ธ.ค. ๖๗	✓				๐		สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ	๕๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐		สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		๔๕๐,๐๐๐	-		๒	๒	-	-	๕,๒๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การใช้น้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลปอ	๕๐,๐๐๐		มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐		๑๑ มี.ค. ๖๘	✓				๑๑,๓๙๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐		ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐		๑๙ มี.ค. ๖๘	✓				๗,๒๙๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓				๕,๕๙๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐		มี.ค. - พ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐		๓ ก.พ. ๖๘	✓				๙,๙๗๒		สำนักปลัด
๑๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐		๑๔ มี.ค. ๖๘	✓				๑๕,๔๐๕		สำนักปลัด
๑๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐		ส.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐		๑๘ มี.ค. ๖๘	✓				๑๑,๙๙๐		สำนักปลัด
๒๓	โครงการพนหมอกควันป้องกันและกำจัดขยะมูลฝอยและพาหะนำโรคโดยแมลง	๖๐,๐๐๐		พ.ค. - ส.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๒๔	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐		มี.ค. – มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐		เม.ย. – พ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐		๑๗ ธ.ค. ๖๘	✓				๑๒,๒๓๒		สำนักปลัด
๒๗	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐		ม.ค. – ก.พ. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๘	โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๑๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๙	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๒๙ โครงการ		๖๗๕,๐๐๐	-		๗	-	๒๒	-	๗๓,๘๖๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครสมรรถนะสูง	๑๖๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐		๒๖ มี.ค. ๖๘	✓				๐		สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ส.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐		๒๐ มี.ค. ๖๘	✓				๑๔,๓๐๐		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	๑๒๐,๐๐๐		๑๙-๒๑ ธ.ค. ๖๘	✓				๙๑,๑๕๐		สำนักปลัด
๖	โครงการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ และบรมวงศานุวงศ์ฯ	๕๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๗	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐		๒๗ มี.ค. ๖๘	✓				๑๘,๔๗๐		สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๙	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
๑๐	โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๑,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๒	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	๑๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อุดหนุนให้แก่เทศบาล ตำบลท่าข้าม	๓๕,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓				๓๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๑๔ โครงการ		๗๔๖,๐๐๐	-		๕	๑	๘	-	๑๕๘,๙๒๐		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๙๙๗		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐	เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๒	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านดอน หมู่ที่ ๓	๕๙๙,๙๖๔		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐		กองช่าง
๓	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๕๓๙,๙๙๖		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐		กองช่าง
๔	ซื้อท่อประปาเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙	๕๙๙,๙๙๑		ต.ค. - ธ.ค. ๖๗		✓			๐		กองช่าง
รวม ๔ โครงการ		๒,๒๓๙,๙๔๘	-		-	๔	-	-	-		

๑. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	จัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๑๓ เครื่อง		๖๕,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน จำนวน ๒ เครื่อง		๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน ๒๒ เครื่อง		๓๓,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๑๒๘,๐๐๐		-	-	๓	-	-		

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	รถขุดดินตะขাপ	๔,๐๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒	รถเทรลเลอร์	๔,๕๐๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๘,๕๐๐,๐๐๐	-		-	-	๒	-	-		

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๒๑๘ โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๔๓ โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒

➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๖๐ โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒

➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๑๐๗ โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๙

➤ โครงการที่ยกเลิก

จำนวน ๘ โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๗