



# รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ  
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



## สารบัญ

### เรื่อง

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๘ - มีนาคม ๖๙)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

### หน้า

๑ - ๒๘

๒๙

บัญชีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลปอ อำเภอเวียง แก่น จังหวัดเชียงรายให้แก่สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่ของ	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (ถ้ำผาแล) หมู่ที่ ๖ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านพิทักษ์ศรี หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑๙๙,๙๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑,๐๐๐,๘๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑ ตำบล ปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๖๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านปกกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๘๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยคู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๖๙๘,๔๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๘,๗๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๒๐๐,๕๐๐		เม.ย - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๓๙๙,๔๐๐		เม.ย - มิ.ย. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๙,๓๐๐		เม.ย - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำหมู่บ้านห้วยห่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗๐๑,๕๐๐		ก.ค - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ป่าสุสาน ๑๐๔ บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๙,๓๐๐		ม.ค - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๗๐๐,๓๐๐		ต.ค - ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๐๐,๕๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๐๐,๐๐๐		ต.ค - ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๐๐,๑๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๙๙,๙๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๕๙๙,๔๐๐		ต.ค - ธ.ค. ๖๘		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง (หมู่บ้านบริวารของบ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๒๙๙,๑๐๐		เม.ย - มิ.ย. ๖๙			✓			๐		กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๒๐ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙) อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๖๐๐,๒๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงป่าชุมชน บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๑๘,๔๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงป่าชุมชน บ้านดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๑๘๐,๙๐๐		ก.ย. - ธ.ค. ๖๘		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๔	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	๔๐๐,๕๐๐		ก.ย. - ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
รวม ๒๔ โครงการ		๑๑,๕๙๔,๙๐๐	-		-	๑๖	๘	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙))

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยผาตั้ง ปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ขึ้นจุดชมวิวดอยผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๑๔	๙,๒๒๔,๐๐๐		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		✓				๐	ลงนามในสัญญา	กองช่าง
รวม ๑ โครงการ		๙,๒๒๔,๐๐๐	-		-	๑	-	-	๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีกันเงินรายจ่าย - กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘))

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๘๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๙		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านปางหัดใหม่ (หมู่บ้านบริวารของบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๑๙๙,๗๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๙			✓			๐		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านปอกลาง หมู่ที่ ๕	๒๒๒,๖๐๐		๑๖ ต.ค.- ๒๔ ธ.ค.๖๘	✓					๑๙๒,๐๐๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๔	โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมประจำหมู่บ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙	๓๘๔,๙๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๕	โครงการจ้างรถถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๒๒๖,๓๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ป่าสุสาน ๑๐๔ บ้านผาดัง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๕๐๐		ม.ค.- มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๔๙๙,๒๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๔๐๔,๑๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓	๔๐๐,๒๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๖๐๐		๒๐ ก.ย.- ๒๘ พ.ย.๖๘	✓				๓๖๘,๐๐๐		กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่มฟ้าผาม่น หมู่ที่ ๑๕	๔๙๘,๐๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนอง (หมู่บ้านปวิวารของบ้านผาดัง หมู่ที่ ๑๔)	๒๙๙,๘๐๐		เม.ย.- มิ.ย. ๖๙			✓		๐		กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยกุก หมู่ที่ ๒๐	๔๙๙,๘๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๓๐๐		๒๗ ก.ย.-๑๕ ธ.ค.๖๘	✓				๔๗๑,๐๐๐		กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๔๙๘,๗๐๐		๑๐ ต.ค.- ๒๘ ธ.ค.๖๘	✓				๔๗๒,๐๐๐		กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยคุ หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๓,๒๑๑,๗๐๐		ม.ค.- มี.ค. ๖๙		✓			๐	บริหารสัญญา	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนในพื้นที่ตำบล ปอ (บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑ เชื่อมบ้านห้วย กู่ก หมู่ที่ ๒๐ )	๑,๘๑๗,๗๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐	บริหารสัญญา ครบ ๑๖ มิ.ย. ๖๙	
รวม ๑๗ โครงการ		๑๑,๐๕๘,๙๐๐	-		๔	๑๐	๓		๑,๕๐๓,๐๐๐		

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้ง จ่ายรายการ ใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อ การเกษตรในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านผาแล หมู่ ที่ ๖)	๔๙๙,๓๐๐		ม.ค. - มี.ค.๖๙		✓			๐	ทบทวนราคา กลาง	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒๐	๔๙๙,๓๐๐		ต.ค. -ธ.ค.๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านปางหัด หมู่ที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐		เม.ย.-มิย.๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านฟ้าไทยงาม หมู่ที่ ๑๓)	๔๙๗,๙๐๐		๑๙ พ.ย.๖๘ - ๑ ก.พ.๖๙	✓				๔๕๙,๕๐๐		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖)	๓๙๔,๙๐๐		ต.ค. -ธ.ค.๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙)	๕๐๐,๐๐๐		ต.ค. -ธ.ค.๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๔๙๙,๒๐๐		ม.ค.-มี.ค.๖๙			✓		๐	ร่าง TOR	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผาดั่ง หมู่ที่ ๑๔	๔๙๙,๕๐๐		ต.ค. -ธ.ค.๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดในพื้นที่ตำบลปอ บ้านปางปอ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๗ ม.ค.๖๙	✓				๔๕๘,๐๐๐		
๑๐	โครงการติดตั้ง,ปรับปรุง,เครื่องเสียง ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านอยู่สุข หมู่ที่ ๑๐)	๑๖๓,๘๐๐		ม.ค.-มี.ค.๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	
๑๑	โครงการปรับปรุงลานกีฬาในพื้นที่ตำบลปอ บ้านศิลาแดง หมู่ที่ ๑๖	๑๑๕,๒๐๐		ต.ค. -ธ.ค.๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	
๑๒	โครงการปรับปรุงลานหอประชุมประจำหมู่บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๘๐๐		๒๕ ก.ย.๖๘ - ๑๒ ม.ค.๖๙	✓				๔๙๐,๐๐๐		
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านปางหัดใหม่บริวารบ้านปางหัด หมู่ที่ ๒	๖๐๐,๐๐๐		เม.ย.-มิ.ย.๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	
รวม ๑๓ โครงการ		๕,๗๖๘,๙๐๐	-		๓	๙	๑	-	๑,๔๐๗,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(โครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านห้วยหาน หมู่ที่ ๙ ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	๑๒๑,๘๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเจดีย์ทอง หมู่ที่ ๒๑	๓๐๑,๗๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๖,๓๒๙,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลปอ (บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔)	๑๓๔,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ		๖,๘๘๗,๔๐๐	-		-	๓	๑	-	๐		กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการมอบเกียรติบัตรนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๖๖๕		๒๕ มี.ค. - ๖๙	✓				๔,๘๙๐		กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ดูแลเด็กตำบลปอ	๒๐๑,๖๒๐		มี.ค. - เม.ย. - ๖๙			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๗,๘๗๐		๑๑ ม.ค. - ๖๙			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในพื้นที่ตำบลปอ	๑๒๐,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. - ๖๙			✓		๐		กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	๑,๕๗๑,๙๕๕		ต.ค. - ธ.ค. - ๖๘		✓			๑,๑๕๐,๕๖๐		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔,๒๕๙,๓๒๕		ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙		✓			๒,๐๙๑,๖๙๐		กองการศึกษาฯ
๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๖,๔๙๙,๒๐๒		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๒,๔๕๕,๒๗๙.๗๐	ผูกพัน ๕๑๐,๕๐๓.๗๐	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑๒,๖๑๑,๒๐๐		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๖,๒๗๗,๕๒๘		กองการศึกษาฯ
รวม ๘ โครงการ		๒๕,๓๙๔,๘๓๗	-		๑	๔	๓	-	๑๑,๙๗๙,๙๔๗.๗๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐		มิ.ย - ก.ค. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดนิทรรศการงานพ่อบุญเมืองราย	๑๕๐,๐๐๐		๒๖ ม.ค. - ๔ ก.พ.๖๙	✓				๔๓,๗๕๐		กอง การศึกษา
๓	โครงการร่วมจัดงานส้มโอของดี อำเภอเวียง แก่น	๑๑๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๒๐,๐๐๐		ต.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลปอ	๑๐๐,๐๐๐		๑๗ เม.ย. ๖๙		✓			๐		กอง การศึกษา
๖	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่กลุ่มชาติ พันธุ์อาข่า	๖๐,๐๐๐		ส.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา
๗	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไหล่อ	๑๓๖,๒๐๔		๓๐ มี.ค. ๖๙	✓				๗๕,๒๐๐		กอง การศึกษา
๘	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ ชนเผ่าม้ง	๕๐,๐๐๐		ธ.ค. ๖๘ - ม.ค.๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา
๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐		พ.ย. ๖๘			✓		๐		กอง การศึกษา
๑๐	โครงการกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์	๒๐,๐๐๐		เม.ย. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง และวันแม่แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐		ส.ค. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษาฯ
๑๒	โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังราย มหาราชในเทศกาลปีใหม่เมือง	๘,๐๐๐		เม.ย. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษาฯ
๑๓	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนา (อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียง แก่น)	๒๕,๐๐๐		เม.ย.๖๙			✓		๐		กอง การศึกษาฯ
๑๔	โครงการกีฬาปอสามพันธ์ต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษาฯ
๑๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐		ก.พ - มี.ค. ๖๙			✓		๐		กอง การศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนชนตล์ปิยะอุย	๑๕,๐๐๐		๒๗ พ.ย.๖๘	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒๐ พ.ย.๖๘	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบรรพตวิทยา	๒๕,๐๐๐		๒ ต.ค.๖๘	✓				๒๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรายทอง	๒๐,๐๐๐		๗-๘ ต.ค. ๖๘	✓				๒๐,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาแล	๑๕,๐๐๐		๙ ต.ค.๖๘	✓				๑๕,๐๐๐		กอง การศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเตา	๑๕,๐๐๐		๑๗ ก.พ.๖๙	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยคุ	๒๕,๐๐๐		๒๗ พ.ย.๖๘	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห่าน	๒๕,๐๐๐		๒๗ ก.พ.๖๙	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๔	อุดหนุนโรงเรียนปอวิทยา	๒๕,๐๐๐		๗-๙ ต.ค. ๖๘	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๕	อุดหนุนโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์	๒๕,๐๐๐		๒ ต.ค.๖๘	✓				๒๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๖	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น	๑๐๐,๐๐๐		๙-๑๓ ธ.ค. ๖๘	✓				๑๐๐,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
๒๗	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	๑๕,๐๐๐		๑๑ พ.ย.๖๘	✓				๑๕,๐๐๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๒๗ โครงการ		๑,๓๗๙,๒๐๔	-		๑๔	๑	๑๒	-	๔๔๘,๙๕๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๓ แผนงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐		พ.ค. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		กองการศึกษาฯ
รวม ๑ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-		-	-	๑	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๑ แผนงานงบกลาง

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๖๗๘,๔๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๖,๘๐๘,๑๐๐		สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๖,๘๘๕,๖๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๓,๓๖๗,๒๐๐		สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๖,๐๐๐		ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๗๙,๐๐๐		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๒๑,๗๕๐,๐๐๐	-		-	๓	-	-	๑๐,๒๕๔,๓๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการบริการเชิงรุกเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๔๐๐		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๒	โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๖,๐๐๐		๑๑-๑๔ พ.ย. ๖๘	✓				๕,๐๐๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๑๘,๐๐๐		๑๒ มี.ค. ๖๙	✓				๑๒,๒๖๐		สำนักปลัด
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว	๑๒๐,๐๐๐		ธ.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๖	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น	๔๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘		✓			๐	ผูกพัน ๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๒๓๔,๔๐๐	-		๒	๒	๒	-	๑๗,๒๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

๓.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐		ธ.ค.๖๘-ม.ค.๖๙ , เม.ย.๖๙		✓				๑๕,๘๖๔		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเยาวชนต้นยาเสพติด	๒๐,๐๐๐		มิ.ย.๖๙			✓			๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพปลอดภัย	๒๐,๐๐๐		พ.ย.๖๘			✓			๐		สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๒๐๐,๐๐๐		ก.พ.๖๙		✓				๐		สำนักปลัด
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓				๐		สำนักปลัด
๖	โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐		ก.พ. -เม.ย ๖๙		✓				๒๙,๒๐๐		สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐	-		-	๔	๒	-		๔๕,๐๖๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ	๒๑๐,๐๐๐		ม.ค.-ก.พ. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการจัดทำแนวกันไฟ	๒๐๖,๘๓๐		พ.ย.-ธ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐		พ.ค. -มิ.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		๔๒๖,๘๓๐	-		-	-	๓	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๑ แผนงานการเกษตร

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	๑๐,๐๐๐		พ.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		
รวม ๒ โครงการ		๖๐,๐๐๐	-		-	-	๒	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐		เม.ย. - พ.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้พิการ	๑๕,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐		๓๑ มี.ค.๖๙	✓				๖,๗๒๐		สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	๑๘,๐๐๐		ก.ค - ส.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๘,๐๐๐		ก.ค - ก.ย. ๖๙			✓		๐		
รวม ๕ โครงการ		๘๑,๐๐๐	-		๑	-	๔	-	๖,๗๒๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	โครงการเที่ยวโดยผาตั้ง ชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า	๒๐,๐๐๐		พ.ย - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยวในเขตตำบลปอ	๕๐,๐๐๐		ต.ค.- ธ.ค. ๖๘		✓			๐		สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๗๐,๐๐๐	-		-	๑	๑	-	๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ

๖.๑ แผนงานสาธารณสุข

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การใช้น้ำอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลปอ	๕๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐		๑๐ ก.พ.๖๙	✓				๑๒,๓๘๐		สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐		ต.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐		มี.ค.-มิ.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐		ม.ค.-เม.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐		มี.ค.- มิ.ย. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - ส.ค. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - พ.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐		พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๕	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐		๕ มี.ค.๖๙	✓				๑๑,๑๙๐		สำนักปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๖	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๗	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๘	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๙	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๑	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๒๒	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐		พ.ย ๖๘. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๓	โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุง แมลงวันและพาหะนำโรคโดยแมลง	๖๐,๐๐๐		พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๔	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	๖๐,๐๐๐		พ.ค. - ส.ค. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและอบรมให้ ความรู้โรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐		เม.ย. - ก.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐		พ.ย.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๒๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐		ม.ค. - พ.ค. ๖๙			✓		๐		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๒๘	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒๙	โครงการสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	๑๐,๐๐๐		พ.ย.๖๘ - มี.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๓๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๓๐ โครงการ		๖๙๕,๐๐๐	-		๒	๔	๒๔	-	๒๓,๕๗๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วยดำเนินการ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครสมรรถนะสูง	๖๐,๐๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๘			✓		๐		สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐		๑๘-๒๑ ก.พ.๖๙	✓				๑๖๘,๓๗๘	โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนของค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	๔๐,๐๐๐		ม.ค. - ก.พ. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	๑๒๐,๐๐๐		๒๙-๓๑ ต.ค.๖๘	✓				๙๐,๒๐๐		สำนักปลัด
๖	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ	๕๐,๐๐๐		ม.ค.-ก.พ. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๗	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	๒๐,๐๐๐		ก.พ.- มี.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๒๐,๐๐๐		พ.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ	๖๐๐,๐๐๐		๑๑ ม.ค.๖๙	✓				๒๑๔,๘๙๗.๕๐		สำนักปลัด
๑๐	โครงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓		๐		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑๑	โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อ บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๑,๐๐๐		ก.พ. - เม.ย ๖๙			✓		๐		
๑๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๓	โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี	๑๐,๐๐๐		เม.ย. - มิ.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
๑๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๖,๑๐๐		ต.ค. - ธ.ค. ๖๙		✓			๐		สำนักปลัด
๑๕	โครงการสนับสนุนสถาบันศึกษาเพื่อวิจัย สำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลปอ	๑๕,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓		๐		สำนักปลัด
รวม ๑๕ โครงการ		๑,๒๔๒,๑๐๐	-		๓	๑	๑๑	-	๔๗๓,๔๗๕.๕๐		

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กรณีกันเงินรายจ่าย - กรณีไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านห้วยห้าน หมู่ที่ ๙	๒๕๙,๘๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓				๐	จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๒๕๙,๘๐๐	-		-	๑	-	-		๐		

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)  
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐		ก.ค. - ก.ย. ๖๙			✓			๐		สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑,๒๒๐,๐๐๐	-		-	-	๑	-		๐		

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กรณีขอใช้จ่ายเงินสะสม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)  
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าผาหม่น หมู่ที่ ๑๕	๑๘๔,๓๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๔๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓			๐	ร่าง TOR	
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๙	๒๖๕,๙๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		๐		
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๔	๒๘๒,๑๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		๐		
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียงประจำหมู่บ้าน บ้านผาแล หมู่ที่ ๖	๔๐๘,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙			✓		๐		
<b>รวม ๕ โครงการ</b>		<b>๑,๒๔๐,๗๐๐</b>	-		-	๒	๓	-	๐		

## ๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

### ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	รถขุดดินตะขาบ	๔,๐๐๐,๐๐๐		ม.ค.- มี.ค. ๖๙		✓				๐	จัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง
๒	รถเทรลเลอร์	๔,๕๐๐,๐๐๐		ม.ค.- มี.ค. ๖๙		✓				๐	ร่าง TOR	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ		๘,๕๐๐,๐๐๐	-		-	๒	-	-		๐		

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

### ๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	วัสดุ/ครุภัณฑ์	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๑,๓๕๘,๐๐๐		ม.ค. - มี.ค. ๖๙		✓	✓			๐	จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		๑,๓๕๘,๐๐๐	-		-	๑	-	-		๐		

## สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จำนวน	โครงการ
-คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐		
➤ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๐	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๕		
➤ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๖๕	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒		
➤ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๘๓	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๓		
-		
➤ โครงการที่ยกเลิก	จำนวน ๐	โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๐		